



# **Association Intercommunale du Vallon de la Baumine**

**Liaison intercommunale  
Prés-Doux->Vuiteboeuf**



Forages du 9 décembre 2019





Forages du 9 décembre 2019





Préparation pour la pose du trop plein le 27 janvier 2020





Travaux de pose du trop plein au début février 2020





Travaux de pose du trop plein au début février 2020





Fouille du trop plein après remblayage le 3 février 2020





Sortie du trop plein dans la Baumine du 17-02 & 24-04 2020





Fin des travaux du 1<sup>er</sup> tronçon au 17 février 2020



# **Communes de Baulmes, Champvent et Vuiteboeuf**

## **Liaison intercommunale Prés-Doux->Vuiteboeuf**

Pour le dernier tronçon de 420 m. sur Vuiteboeuf, la fouille a été faite en banquettes, puis dans le bord du chemin du Pied de la Côte.





Fouille Pied de la Côte vers la déchetterie 26 mars 2020





Fouille Pied de la Côte 1<sup>er</sup> avril 2020





Sondage vers Ch. multiservices pour 2 vannes 8 avril 2020





Fin de fouille Pied de la Côte après captage 8 avril 2020





# **Communes de Baulmes, Champvent et Vuiteboeuf**

## **Liaison intercommunale Prés-Doux->Vuiteboeuf**

- Côté Vuiteboeuf les travaux se sont terminés à fin avril avec la pose de l'enrobé.
- L'entreprise Zmoos est revenue du côté de Baulmes pour finaliser la pose du trop-plein et des tubes sur les 180 derniers mètres vers le futur réservoir des Prés-Doux.
- Les essais de pression ont été effectués au début mai 2020 et les travaux de génie-civil se sont terminés au 8 mai 2020.
- En résumé, la durée des travaux s'est prolongée sur 5 mois et demi, pour un temps de travail effectif de 4 mois pour env. 2'000 mètres de fouille.